

نام گستره :	گستره اهواز خرمشهر و شملچه و ایستگاه کنترل فشار خرمشهر و ایستگاه اندازه گیری شملچه
وزن گستره از کل :	۱۵.۹۵
درصد تحقق یافته :	۱۴.۹۵
درصد باقی مانده :	۰.۱
تاریخ بهره برداری برنامه ریزی شده :	۱۲-۲-۱۳۹۶

ردیف	شرح	شماره قسط	تاریخ بهره برداری تجاری	درصد مشمول جریمه	مبلغ جریمه	در محاسبه اقساط لحاظ گردد
۱	بخش خطلوله	۱۱۹۶۰۰۰.۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۴.۹۵	۱	۰