

نام گستره :	گستره اهواز خرمشهر و شملچه و ایستگاه کنترل فشار خرمشهر و ایستگاه اندازه گیری شملچه
وزن گستره از کل :	15.95
درصد تحقق یافته :	15.95
درصد باقی مانده :	0.0

ردیف	شماره قسط	شرح	تاریخ	درصد تحقق یافته	-
1	1	بخش خط لوله	1396-07-17	14.95	0
2	14	تست	1397-02-11	1	0