

نام گستره : گستره اهواز خرمشهر و شملچه و ایستگاه کنترل فشار خرمشهر و ایستگاه اندازه گیری شملچه

وزن گستره از کل : 15.95

درصد تحقق یافته : 15.95

درصد باقی مانده : 0.0

ردیف	شماره قسط	شرح	تاریخ	درصد تحقق یافته	-
۱	۱	بخش خط لوله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۴.۹۵	۰
۲	۱۴	تست	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱	۰