۸١,٠٠٠,٧٤٧.٧٧	سهم گستره ها
ma,a9a,mav	تعهدات پرداخت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
•.••	جرائم تلخیر در پرداخت اقساط
171,000,144.00	كل مبلغ پرداختى
٧٢,٠٢۴,٠۴٣.٢٧	تعهدات پرداخت شرکت نفتائیر
1,199,	جرائم تلخیر در بهره برداری
٧٣,٢٢٠,٠۴٣.٢٧	كل مبلغ كسورات
41,72.,1.1.2.	مبلغ قابل پرداخت تجمعى
41,411,404.0.	مبلغ پرداختی در دوره های قبل
184,108	ماتده قابل پرداخت

مبلغ تجمعى اقساط	درصد كار صورت گرفته	بخش / ایستگاه
14.90%	۵۸,۶۴۵,۸۵۰.۶۳	گستره اهواز خرمشهر و شملچه و ایستگاه کنترل فشار خرمشهر و ایستگاه اندازه گیری شلمچه
17.7.%	۲۰,۷۱۶,۶۱۶.۸۸	گستره کو هدشت چارمله و ایستگاه کنترل فشار کو هدشت و مخابرات
1.47%	7,771,711.79	گستره کو هدشت بیستون و ایستگاه کنترل فشار دهگلان
٨.٣٧ %	•.••	گستره دزفول کو هدشت و ایستگاه کنترل فشار دزفول
·.··%	•.••	گستره بیستون کرمانشاه (34 کیلومتر) و ایستگاه کنترل فشار بیستون
·.··%	•.••	تاسيسك تقويت فشار اهواز
·.·· %	•.••	تاسيسك تقويت فشار حسينيه
·.··%	•.••	تاسیست تقویت فشار کو هدشت
·.··%	•.••	تاسيسك تقويت فشار ديلم
·.··%	•.••	تاسیسات تقویت فشار بیدبلند

نام گستره: گستره اهواز خرمشهر و شملچه و ایستگاه کنترل فشار خرمشهر و ایستگاه اندازه گیری شلمچه

وزن گستره/تاسیست از کل پروژه :

تاریخ خطلوله tajamoee 11,779,17.18 11,779,17.18 1896/.9 77.401.74.10 11.779.17.18 1899/1. ٣۵,١٨٧,۵١٠.٣٨ ١١,٧٢٩,١٧٠.١٣ ١٣٩٦/١١ 46,916,64.00 11,779,170.18 1896/17 ٥٨, ۶۴۵, ٨٥٠. ٢٣ ١١, ٧٢٩, ١٧٠. ١٣ ١٣٩٧/٠١ V. TVO. . T. . VO 11. VT9. 1V. 1T 1T9V/. T AT, 1.4, 19. AA 11, VT9, 1V. 1T 1T9V/.T ٩٣,٨٣٣,٣٦١..٠ ١١,٧٢٩,١٧٠.١٣ ١٣٩٧/٠٢ 1.0.097.081.18 11.779.17.18 1897/.0 117,791,7.1.70 11,779,17.17 1897/.9 14. 10. 11. 179, 17. 18 1891/1 127,479,711.50 11,779,17.10 1097/19 194, 7.4, 741, 49 11, 479, 14.14 1794/1. 142,984,001.14 11,449,14.18 1894/11 144, 999, 477. 1 11, 479, 14. 18 1894/17 199, 490, 197, 17 11, 179, 17 179, 17 T11,172,.77,79 11,V79,1V.18 1894/.7 777, ABF, TTT. TA 11, VT9, 1V.1T 1T9A/.T TTF, DAT, F. T. DI 11, VT9, IV. 17 1894. F 745,417,077.54 11,779,17.14 1491/0 TAX, . 41, V47, V7 11, V79, 1V. 17 1891/. 9 799, VV., 917.AA 11, VY9, 1V., 18 189A/.V 71,0..... 11,779,17.18 1891/A 797,779,707.17 11,779,17.17 179A/.9 T. F. 901, FTT. TF 11, VT9, 1V. 1T 1T91/1. ٣١٨, ٧١٨, 9٣٥. 90 14, V9., 017. T9 1891/11 TY, 177, 770.9. TT, 401, TY. 10 1791/17 744 114 VYT TO V. TV 445 40 1744/1

نام گستره: گستره کو هدشت چارمله و ایستگاه کنترل فشار کو هدشت و مخابرات

وزن گستره/تاسیست از کل پروژه :

تاریخ خطلوله tajamoee 1., 401, 4.1. 46 1., 401, 4.1. 46 1495/17 7. V19,919,AA 1. TOA, T.A. FF 189V/.1 TI. VY. 970. TY 1. TON, T. N. FF 189V/. T ۴۱,۴۳۳,۲۳۳.۷۶ ۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴ ۱۳۹۷/۰۳ ۵۱,۷۹۱,۵۴۲.۲۰ ۱۰,۳۵۸,۳۰۸.۴۴ ۱۳۹۷/۰۴ 94.149.10.94 1.701.7.1.44 1794/.0 ٧٢,٥٠٨,١٥٩.٠٧ ١٠,٣٥٨,٣٠٨.۴۴ ١٣٩٧/٠۶ 17,199,494.01 1.,401,4.1.44 1494/.4 97,774,770,90 1. 701,71,44 1797/1 1.7,017,.14.79 1.,701,7.1.44 1797/.9 115,941,597.25 1.502,502.64 1594/1. 174,799, 1.17 1. 701, 7.1.44 1791/11 184, 604, . . 9. 11 1. 804, 8. 1. 44 1891/17 140,.15, 411.10 1., 401, 4.1.44 1491/1 100, 416, 616, 00 10, 400, 400, 46 1400, 4 190, 427, 920. 7 1. 201, 2.1. 46 1291. 2 145.41,744.44 1. 404.4.44 1444.4 125,460,001.91 1.702,7.2.46 1892/0 Y.V, 199, 191, V9 1. TDA, T. 1. FF 1891/V 11V,074,4VV.TT 1., T0, T.A., FF 1T9A/.A 777, AAT, VAD, 99 1. TOA, T.A. 99 1891/19 TTA, TF1, . 94.1. 1. TDA, T.A. FF 1T9A/1. 74,099,4.7.04 1.,401,4.1.44 1491/11 701,904, VI. 91 1., TON, T.1. FF 1891/17 799, 719, 119, 87 1. 701, 7.1. 88 1899/1 71,464,704.00 17,107,780.18 1899/.7 T.T. 114. 111. 4T T. VIF. FIF. 11 1899/. T T.A. T99, ADA. . . 9, Y14, 9A5, D5 1799/. 4

نام گستره: گستره کو هدشت بیستون و ایستگاه کنترل فشار دهگلان

وزن گستره/تاسیسات از کل پروژه:

tajamoee	خط لوله - 22.5 كيلومتر	تاريخ
1,119,14.14	1,119,140.18	1899/18
7,777,7179	1,119,14.14	1897/1
٣,٣٥٧,۴٢٠.٣9	1,119,14.18	1897/.7
4,444,04.04	1,119,14.14	1897/18
۵,۵۹۵,۷۰۰.۶۵	1,119,14.18	1897/.4
9,414,44.44	1,119,14.14	1897/.2
٧,٨٣٣,٩٨٠.٩١	1,119,140.18	1897/19
1,904,171.04	1,119,14.14	1897/•1
1.,.٧٢,٢۶١.١٧	1,119,140.18	1897/1
11,191,4.1.4.	1,119,14.18	1897/.9
17,810,081.68	1,119,14.18	1897/1.
17,479,711.00	1,119,14.18	1897/11
14,241,171.71	1,119,14.18	1297/17
10,994,991.15	1,119,14.18	1897/1
17, ٧٨٧, ١٠١.99	1,119,14.18	1897/12
17,9.5,7479	1,119,14.18	1897/18
19,072,877.77	1,119,140.18	1897/18
7.,144,077.70	1,119,140.18	1891/02
71,754,557.41	1,119,140.18	1891/19
27, 427, 207, 51	1,119,140.18	1897/1
77,0.1,947.74	1,119,140.18	1897/17
74,571,.17.11	1,119,140.18	1897/09
10,74.,775	1,119,140.18	1897/1.
76,209,868.18	1,119,140.18	1897/11
۲٧,9٧٨,۵٠٣.۲۶	1,119,140.18	1897/12
79,.97,944.49	1,119,140.18	1899/1
٣٠,٤١٠,۶٠٤.٣٢	1,817,990.98	149/.4
٣٢,941,114.01	7,784,74.79	1799/.7
٣٣,٣٢٠,٣۶٨.4٣	941,42.20	1899/.4