

گستره اهواز خرمشهر و شملچه و ایستگاه کنترل فشار خرمشهر و ایستگاه اندازه گیری شملچه

نام گستره :

15.95

وزن گستره از کل :

15.95

درصد تحقق یافته :

0.0

درصد باقی مانده :

ردیف	شماره قسط	شرح	تاریخ	درصد تحقق یافته	-
۱	۱	بخش خط لوله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۴.۹۵	۰
۲	۱۴	تست	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱	۰