

۳۵,۱۸۷,۵۱۰.۳۸	سهم گستره ها
۲۰,۸۶۸,۶۳۱.۰۰	تعهدات پرداخت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
۰.۰۰	جرایم تاخیر در پرداخت اقساط
۵۶,۰۵۶,۱۴۱.۳۸	کل مبلغ پرداختی
۷۱,۵۰۹,۱۰۸.۲۷	تعهدات پرداخت شرکت نفتانیر
۱,۱۹۶,۰۰۰.۰۰	جرایم تاخیر در بهره برداری
۷۲,۷۰۵,۱۰۸.۲۷	کل مبلغ کسورات
/۱۶,۶۴۸,۹۶۶.۸۹	مبلغ قابل پرداخت تجمعی
/۱۵,۷۹۱,۳۹۵.۸۹	مبلغ پرداختی در دوره های قبل
۸۵۷,۵۷۱.۰۰	مانده قابل پرداخت

بخش / ایستگاه	درصد کار صورت گرفته	مبلغ تجمعی اقساط
گستره اهواز خرمشهر و شلمچه و ایستگاه کنترل فشار خرمشهر و ایستگاه اندازه گیری شلمچه	۳۵,۱۸۷,۵۱۰.۳۸	۱۴.۹۵ %
گستره کوهدشت چارمله و ایستگاه کنترل فشار کوهدشت و مخابرات	۰.۰۰	۱۳.۲۰ %
گستره کوهدشت بیستون و ایستگاه کنترل فشار دهگلان	۰.۰۰	۱.۴۳ %
گستره دزفول کوهدشت و ایستگاه کنترل فشار دزفول	۰.۰۰	۰.۰۰ %
گستره بیستون کرمانشاه (۳۴ کیلومتر) و ایستگاه کنترل فشار بیستون	۰.۰۰	۰.۰۰ %
تاسیست تقویت فشار اهواز	۰.۰۰	۰.۰۰ %
تاسیست تقویت فشار حسینیه	۰.۰۰	۰.۰۰ %
تاسیست تقویت فشار کوهدشت	۰.۰۰	۰.۰۰ %
تاسیست تقویت فشار دیلم	۰.۰۰	۰.۰۰ %
تاسیست تقویت فشار بیدبلند	۰.۰۰	۰.۰۰ %