

نام گستره :	گستره اهواز خرمشهر و شملچه و ایستگاه کنترل فشار خرمشهر و ایستگاه اندازه گیری شملچه
وزن گستره از کل :	15.95
درصد تحقق یافته :	15.95
درصد باقی مانده :	0.0

ردیف	شماره قسط	شرح	تاریخ	درصد تحقق یافته	-
۱	۱	بخش خط لوله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۴.۹۵	۰
۲	۱۴	تست	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱	۰